

**Отчет**  
**о реализации инициативного проекта «Ремонт спортивного зала МБОУ**  
**гимназии № 2 г. Георгиевска» в 2024 году**

Территория муниципального округа, на которой был реализован инициативный проект: город Георгиевск, улица Тимирязева, зд. 34, стр. 1.

МБОУ гимназию № 2 г. Георгиевска посещают 757 учеников. Деятельность гимназии направлена на формирование и развитие способностей обучающихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей не только в интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, но также в занятиях физической культурой и спортом; так же направлена на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, на организацию их свободного времени.

Ремонт спортивного зала не проводился с 1961 года. Основными повреждениями, требовавшими устранения в спортивном зале, являлись следы протечек, наличие трещин, отслоение, осыпание штукатурно-окрасочных покрытий стен, загнивание, неровности покрытий полов, несоответствие окон современным требованиям, коробление и растрескивание дверных проемов, отсутствовала отдельная раздевалка для мальчиков. Требовалась замена системы электроснабжения спортивного зала.

Реализация инициативного проекта «Ремонт спортивного зала МБОУ гимназии № 2 г. Георгиевска» обеспечила создание безопасных условий нахождения в нем обучающихся.

Описание работ (мероприятий) по реализации инициативного проекта: обновлена штукатурка поверхностей стен; заменены деревянные дверные проемы, оконные блоки, трубопровод; проведена стяжка и покрытие полов; установлены новые подвесные потолки, радиаторы, светильники, выключатели и розетки. Выделена отдельная раздевалка для мальчиков.

Предварительный расчет необходимых расходов – 6 783 324,58 рублей. Заключен контракт на выполнение работ по ремонту спортивного зала с ООО «Арстрой» на сумму 5 977 082,56 руб.

Заключен контракт на оказание услуг строительного контроля при проведении работ по ремонту спортивного зала с ООО «КОМФОРТ СТРОЙ» на сумму 108 000,00 руб.


Фактические расходы, использованные на реализацию проекта – 6 085 082, 56 руб., в том числе средства бюджета Георгиевского муниципального округа – 5 926 965,90 руб.

Общий размер внесенных инициативных платежей - 158 116,66 руб.

Имущественное участие в реализации проекта (безвозмездное выполнение работ, оказание услуг, передача материальных ценностей) проектом не предусмотрено.

Трудовое участие граждан: в реализации инициативного проекта приняли участие 15 человек, выполнившие работы по очистке территории от строительного мусора.

Заместитель начальника управления  
образования администрации  
Георгиевского муниципального округа  
Ставропольского края



Н.Г.Захарова